



**Ajuntament
de Taradell**



2025541411821972638252168821831916

Expedient: 533/2025 JGL 7/04/2025

Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 D'ABRIL DE 2025

Número de sessió: JGL/14/2025

Taradell, el dia 7 d'abril de 2025 a les 18:00 hores a la sala gran de la segona planta de la Casa de la Vila, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l'Alcaldeessa, Il·lustríssima Sra. M. Mercè Cabanas Solà, del grup polític municipal FT-ERC-AM, amb assistència dels Regidors/es següents: el Srs/es Joan Canó Pol, Adrià Serrarols Soldevila, Montse Font Cuscó i Josep Casals Pou, tots del grup polític municipal de FT-ERC-AM, a l'objecte de realitzar sessió ordinària en primera convocatòria.

Assisteix el Secretari Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní.

També assisteixen com a convidats els regidors/es següents:

Sra. Míriam Martínez Raurell (FT-ERC-AM)

Sra. Núria Arau Crusellas (FT-ERC-AM)

Sra. Lúdia Alonso Martí (FT-ERC-AM)

Sra. Toni Pérez Barquilla (FT-ERC-AM)

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

L'Alcaldeessa Sra. Cabanas pregunta als Regidors assistents a la present sessió si volen formular alguna observació a l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 31 de març de 2025, número de sessió JGL/13/2025, segons estableix l'article 113, en relació al 91.1, del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

Els Regidors assistents no efectuen cap observació i es proposa l'adopció de l'acord següent:

Únic.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Taradell, celebrada el dia 31 de març de 2025, número de sessió JGL/13/2025. Exp. 495/25.

Es sotmet a votació la proposta d'acord i s'aprova per unanimitat.



2.- RESOLUCIONS D'INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.

2.1. SOL·LICITUD PER POSAR UN PROJECTOR A LA PLAÇA DE LES ERES EN MOTIU DE LA FINAL DE LA COPA DEL REI DE FUTBOL. Exp. 50/25.

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. A.M.M., en data 3-4-25, amb registre d'entrada número 4274/2025, en la qual manifesta:

Que la companyia Casa rural Cau de Bruixes SL, és titular del bar "El Cau" situat a la Pça. de les Eres de Taradell.

Que el dia 26 d'abril de 2025 es juga la final de la Copa del Rei de Futbol.

Que per veure la final volen instal·lar un projector a la Pça. de les Eres.

I sol·licita que s'autoritzi la instal·lació del projector per veure la final indicada.

Que la sol·licitud és per a una instal·lació puntual d'un projector durant unes poques hores.

Que l'ordenança de Bon Govern, Civisme i Convivència estableix que les terrasses de bars situades a la via pública, durant els dissabtes del mes d'abril i altres, poden estar obertes fins a les 12:00 h. de la nit.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Autoritzar la instal·lació del projector interessat el dissabte 26 d'abril fins a les 24:00 h.

Segon.- Notificar el present acord a la Sra. A.M.M.

2.2 AL·LEGACIONS A UNA DENÚNCIA DE TRÀNSIT. Exp. 521/2025.

Vista la instància presentada per la companyia Eicoh Explotaciones SLU al registre municipal, en data 28-3-25, registre d'entrada 3965, en la qual exposa:

- Que l'empresa està domiciliada a Las Palmas de Gran Canaria.
- Que se li ha notificat la denúncia d'infracció de trànsit amb butlleta de denúncia 2515224, per infracció de l'art. 167.4 del Reglament de Circulació, el dia 18-2-25, a la crtra. BV-5306 al nucli de Taradell, amb el seu vehicle 5268-KPS.
- Que no procedeix cap sanció perquè el vehicle ha estat a Gran Canaria i mai ha estat a Taradell.

I sol·licita que s'arxivi l'expedient.

En data 3 d'abril de 2025, l'Agent denunciant, TIP 1004, emet informe en relació a les al·legacions abans referides, en el qual hi consta:

- Que s'afirma i ratifica en la denúncia.



- Que el vehicle denunciat era un Renault Megane, de color blanc i matrícula 5268-KPS, tal i com consta en el butlletí de denúncia, i que ho va observar tant ell mateix com el seu company de patrulla.
- Que es va requerir a Trànsit, a través de la xarxa Rescat, les dades del vehicle amb la matrícula indicada i es va comunicar que era un Renault Megane de color blanc, és a dir, a part de la matrícula i havia coincidència respecte a la marca, model i color del cotxe denunciat amb les dades que consten a la Direcció General de Tráfico.

Que la interessada no ha aportat cap prova que desvirtuï les els fets denunciats.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per la companyia Eicoh Explotaciones SLU i ordenar la continuació de la tramitació de l'expedient sancionador.

Segon.- Notificar aquest acord a Eicoh Explotaciones SLU.

2.3. SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ EN RELACIÓ AL TEMPS MÀXIM D'APARCAMENT DE VEHICLES. Exp. 38/25.

Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.V.R., en data 5-4-25, amb registre d'entrada 4375, en la qual manifesta que gairebé sempre hi ha una caravana i un camió aparcats davant del seu domicili al c. Ramon Llull 1 de Taradell, i sol·licita si pot haver-hi una caravana i un camió aparcats sempre al carrer, que a vegades passa un mes sense que es moguin i vol saber quina normativa municipal regula l'aparcament de vehicles pesats i industrials en una zona residencial.

En data 7-4-25, el servei de vigilants municipals, emet informe del qual en resulta que hi ha una autocaravana aparcada a la zona de referència. Que s'efectua un marcatge a l'asfalt per saber els dies que aquest no es mou.

No s'ha observat la presència de cap camió aparcats a la zona.

Que l'ordenança municipal de circulació, no estableix cap prohibició específica respecte de l'aparcament de caravanes o autocaravanes a part de la prohibició d'aparcar amb voluntat de permanència i com a domicili.

No obstant, a l'article 14.2.c s'estableix la prohibició general que cap vehicle pot estar aparcats més de 72 h. en un mateix lloc i, en cas que s'incompleixi, el vehicle podrà ser objecte de denúncia i de sanció si procedeix.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Comunicar al sol·licitant el contingut de la part dispositiva d'aquest acord per tal que en tingui coneixement.



Segon.- Notificar aquest acord al Sr. J.V.R.

3.- OBRES I URBANISME MUNICIPAL.

3.1. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D'OBRES.

Vistes les sol·licituds de llicències d'obres i documents i/o projectes que s'hi adjunten següents:

NÚM. EXP.	TITULAR	FINCA	OBRA	TIPUS	IMPORT (€)	Fiança
435/2025	J.S.C.	Paratge Vivet, polígon 1, parcel·la 176	Retirada de l'amiant d'una part de la coberta i substitució de la mateixa	menor	677,00	
503/2025	F.L.L.T.	Mas el Gurri Xic	Repàs teulada del cobert	menor	50,00	
504/2025	M.P.M.C.	c. Església 57 bx	Canvi de tanca perimetral	menor	81,46	
506/2025	S.R.A.	Mas Llagostera de Dalt	Repàs de teulada de l'hermita	menor	252,00	
507/2025	G.V.D.	pg. Sant Genís, 49	Rasa per connectar al clavegueram	menor	50,00	
524/2025	I.S.S.	c. de Vic, 58	Projectat del sostre per aïllament tèrmic	menor	69,97	
528/2025	INVERSIONS GRAU CANADELL, S.L.	c. Agudes, 5	Pavimentació de l'entrada al garatge	menor	119,50	
550/2025	A.M.F.	c. Sardana, 3	Fer una canal amb formigó per treure l'aigua de la pluja	menor	61,00	

Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal.

Es proposa l'adopció de l'acord següent:

Únic.- Atorgar les llicències d'obres relacionades a la part expositiva d'aquest acord i aprovar les corresponents liquidacions de l'ICIO i Taxa per a l'atorgament de llicències



d'obres pels imports que hi consten, i amb les condicions assenyalades en els informes dels tècnics municipals respecte a cada sol·licitud.

Es sotmet a votació la proposta d'acord i s'aprova per unanimitat.

3.2. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 765/2020.

Vista la instància presentada pel Sr. S.R.B. i la Sra. M.N.U.L., de data 17/06/2024, amb número de registre d'entrada 3980/2024 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de l'habitatge amb les obres autoritzades en l'exp. núm. 765/2020.

Vista la documentació complementària presentada en data 15/03/2025.

Vist l'informe favorable emès per l'arquitecte tècnic municipal de data 03/04/2025.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l'habitatge unifamiliar aïllat amb referència cadastral núm. 1350607DG4315S0001XU, situat a l'avinguda **Goitallops, 6**.

Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per expedició de documents administratius.

Tercer.- Notificar el present acord als sol·licitants.

3.3. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 698/2022.

Vista la instància presentada per SINOPTES SL, de data 14/03/2025, amb número de registre d'entrada 3363/2025 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de l'habitatge amb les obres autoritzades en l'exp. núm. 698/2022.

Vist l'informe favorable emès per l'arquitecte tècnic municipal de data 31/03/2025.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l'habitatge unifamiliar aïllat amb referència cadastral núm. 1546216DG4314N0001HT, situat al carrer dels **Trabucaires, 18**.

Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per expedició de documents administratius.

Tercer.- Notificar el present acord a la sol·licitant.



3.4. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 1022/2019.

Vista la instància presentada pel Sr. J.A.S., de data 24/03/2025, amb número de registre d'entrada 3656/2025 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de l'habitatge amb les obres autoritzades en l'exp. núm. 1022/2019.

Vist l'informe favorable emès per l'arquitecte tècnic municipal de data 03/04/2025.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l'habitatge del primer pis amb referència cadastral núm. 0652116DG4305S0001YE de l'edifici bifamiliar, situat al carrer **Torrent d'en Sadurní, 30 1a**.

Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per expedició de documents administratius.

Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.

3.5. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 1583/2022.

Vista la instància presentada pel Sr. F.V.B., de data 03/01/2024, amb número de registre d'entrada 32/2024 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de l'habitatge amb les obres autoritzades en l'exp. núm. 1583/2022.

Vist que en data 04/04/2025 va enviar documentació complementària acreditant l'esmena del requeriment.

Vist l'informe favorable emès per l'arquitecte tècnic municipal de data 07/04/2025.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l'habitatge unifamiliar aïllat amb referència cadastral núm. 1057625DG4315N0001TX situat a la plaça **Centenari Ocellaires, 4**.

Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per expedició de documents administratius.

Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.

3.6. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LA REFORMA DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA DE TARADELL. Exp. 566/2025.

Vista la "Memòria valorada per a la reforma de la plaça de l'Església de Taradell", redactat per l'arquitecta L.M.P., amb un pressupost d'execució per contracte de 229.029,73 €.- (iva inclòs), d'abril de 2025.



Que es tracta d'una obra local ordinària, regulada en els articles 8 a 54 del Decret Legislatiu 179/95 pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Que la competència per aprovar aquesta memòria valorada és de la Junta de Govern Local de l'ajuntament, de conformitat al que es disposa a la Disposició Addicional Segona del Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i per Delegació de l'alcaldeessa per mitjà del Decret 189/2023.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Aprovar la "Memòria valorada per a la reforma de la plaça de l'Església de Taradell", redactat per l'arquitecta L.M.P., amb un pressupost d'execució per contracte de 229.029,73 €.- (iva inclòs), d'abril de 2025.

Segon.- Sotmetre a informació pública aquesta memòria durant el termini de 30 dies per mitjà d'edictes al BOP de Barcelona, al taulell d'edictes i a la pàgina web de l'ajuntament, a efectes de consulta del mateix i de presentació d'al·legacions. En cas de no presentar-se'n s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap acord exprés.

3.7. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L'ADEQUACIÓ I MILLORES DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARADELL. Exp. 567/2025.

Vista la "Memòria valorada per a l'adequació i millores del pavelló municipal d'esports de Taradell", redactat per l'arquitecta L.M.P., amb un pressupost d'execució per contracte de 997.586,44 €.- (iva inclòs), d'abril de 2025.

Que es tracta d'una obra local ordinària, regulada en els articles 8 a 54 del Decret Legislatiu 179/95 pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Que la competència per aprovar aquesta memòria valorada és de la Junta de Govern Local de l'ajuntament, de conformitat al que es disposa a la Disposició Addicional Segona del Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i per Delegació de l'alcaldeessa per mitjà del Decret 189/2023.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Aprovar la "Memòria valorada per a l'adequació i millores del pavelló municipal d'esports de Taradell", redactat per l'arquitecta L.M.P., amb un pressupost d'execució per contracte de 997.586,44 €.- (iva inclòs), d'abril de 2025.

Segon.- Sotmetre a informació pública aquesta memòria durant el termini de 30 dies per mitjà d'edictes al BOP de Barcelona, al taulell d'edictes i a la pàgina web de l'ajuntament, a efectes de consulta del mateix i de presentació d'al·legacions. En cas



de no presentar-se'n s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap acord exprés.

4.- DOMINI PÚBLIC.

4.1. SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ TEMPORAL.

Vistes les sol·licituds d'ocupació temporal de la via pública següents:

Núm. exp.	Sol·licitant	Finca tributària	Superfície ocupada (m2)	Dies	Import (€)
127/2025	S.O.D.	c. de Vic, 12	7,5m2	27	56,70
207/2025	S.S.A.	ctra. de Viladrau 84	Càrrega i descàrrega amb tall de circulació	1	10,00
230/2025	J.C.P.	c. Dr. Flèming, 51	7,5m2	8	16,80
433/2025	M.A.S.S.	rda. Vilademany, 13-15	9m2	5	12,60
456/2025	M.O.S.	c. Esquís, 15	Càrrega i descàrrega amb tall de circulació	1	10,00
496/2025	Wisnor sl	ptge. Del Tossal	Càrrega i descàrrega amb tall de circulació	1	10,00
497/2025	Construccions David Sañé SL	c. Església, 57	6m2	2	10,00
537/2025	Carnisseria Codina	Plaça de les Eres, 11	Càrrega i descàrrega amb tall de circulació	1	10,00
545/2025	J.C.C.	c. Sant Sebastià, 66	Càrrega i descàrrega amb tall de circulació	1	10,00

Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals.

Per unanimitat s'acorda:



**Ajuntament
de Taradell**

Primer.- Aprovar l'atorgament de la llicències d'ocupació temporal de la via pública relacionades a la part expositiva d'aquest acord, amb les condicions que consten per a cadascuna en els informes dels serveis municipals.

Segon.- Notificar aquests acords als sol·licitants.

Es sotmet a votació la proposta d'acord i s'aprova per unanimitat.

4.2. APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA MUNICIPAL PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES. Exp. 171/2025.

Atès que des dels serveis econòmics s'ha elaborat el padró corresponent a l'exercici 2025, de la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, que comença per Casa Rural Cau de les Bruixes SL i acaba a Germans Comerma Sala SL, per un import total de 1.818,82 € i que consta de 13 rebuts que es detallen a l'annex que consta diligenciat a l'expedient 171/2025.

I tenint en compte que l'Organisme de Gestió Tributària, té delegades les facultats de recaptació de l'Ajuntament de Taradell.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Aprovar el padró de la Taxa municipal per ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, corresponent a l'exercici 2025, que comença per Casa Rural Cau de les Bruixes SL i acaba a Germans Comerma Sala SL, per un import total de 1.818,82 € i que consta de 13 rebuts que es detallen a l'annex que consta diligenciat a l'expedient 171/2025.

Segon.- Als efectes de practicar la notificació col·lectiva prevista a l'article 102.3 de la Llei General Tributària, procedir, en el cas de padrons, a l'exposició pública durant el termini de vint dies, comptats a partir del primer dia dels respectius períodes de cobrament.

Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l'ORGT de la Diputació de Barcelona poden consultar, durant el tràmit d'informació pública, l'expedient, llevat de les dades excloses del dret d'accés.

La consulta és podrà realitzar de forma presencial en aquest Ajuntament o en l'oficina de Vic de l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

4.3. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA, CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2025. Exp. 171/2025.

Atès que des del serveis econòmics s'ha elaborat el càrrec de liquidacions en concepte de Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública, corresponent a l'exercici 2025 per un import total de 98,32 € i que consta de 1 liquidació.



I tenint en compte que l'Organisme de Gestió Tributària, té delegades les facultats de recaptació de l'ajuntament de Taradell; per la present,

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Aprovar les liquidacions tributàries de la Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública corresponent a l'exercici 2025, per un import total de 98,32 € i que consta de 1 liquidació que es detallen a l'annex que consta l'expedient núm.171/2025.

Segon.- Ordenar l'expedició dels instruments cobratoris en el cas de liquidacions tributàries i practicar les notificacions en la forma reglamentària.

5.- APROVACIÓ DE TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PROVISIONAL PEL MUNICIPI DE TARADELL I LA TARGETA INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.

5.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL PER TARADELL AL SR. J.R.P. Exp. 552/2025.

Atesa la sol·licitud núm. 4314/2025 de data 4 d'abril de 2025 del Sr. J.R.P. demanant que se li atorgui la targeta d'aparcament individual provisional per a persones amb la condició de discapacitat, i d'ús exclusiu pel municipi de Taradell, donat que té molts problemes de mobilitat i també té presentada la sol·licitud perquè se li reconegui el grau de discapacitat al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en data 02/09/2024 de la qual s'adjunta fotocòpia.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Atorgar al Sr. J.R.P. la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb caràcter provisional, i d'ús exclusiu pel municipi de Taradell fins que el Departament de Drets Socials resolgui la seva petició. En qualsevol canvi en el seu estat o situació cal que ens ho notifiqui com a màxim, fins el 7 d'abril de 2026.

Segon.- La targeta s'atorga a precari i podrà ser resolta i deixada sense efectes per aquest ajuntament en el moment que es consideri oportú.

Tercer.- Notificar el present acord al Sr. J.R.P.

5.2. APROVACIÓ DE LA TARGETA D'APARCAMENT PER PERSONES AMB DISCAPACITAT AL SR. L.A.B. Exp. 553/2025.

Atesa la sol·licitud núm. 4313/2025 de data 4 d'abril de 2025 del Sr. L.A.B., demanant que se li atorgui la targeta d'aparcament individual per a persones amb la condició de discapacitat, proposades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.



**Ajuntament
de Taradell**

Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Família de data 31 de maig de 2021 que reconeix el grau de discapacitat del Sr. L.A.B.

Atès que s'aporta a l'expedient tota la documentació necessària per tal d'atorgar la targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Atorgar al SR. L.A.B. una targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Família de data 31 de maig 2021.

Segon.- Notificar la present resolució a l'interessat i fer-li entrega del full informatiu d'ús de la targeta.

6.- APROVAR L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TARADELL PER L'ANY 2025. Exp. e-302/2025.

Atès que per acord del Ple de l'Ajuntament de Taradell, en sessió 28 de novembre de 2024, es va aprovar inicialment el pressupost general de la corporació junt amb la plantilla de personal per l'exercici 2025.

Atès que aquests acords van ser sotmesos a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP de Barcelona en data 2 de desembre de 2024, esdevenint aprovats definitivament en no haver-se formulat reclamacions o al·legacions, amb publicació íntegra al BOP de data 30 de desembre de 2024.

Atès que pel correcte funcionament de l'Ajuntament i per cobrir les necessitats del servei, s'ha creat una plaça de funcionari d'administratiu/va del grup C1, de suport a l'àrea de secretaria, d'acord amb l'informe favorable i de necessitat de secretaria-intervenció de data 26 de novembre de 2024, a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Taradell per a l'any 2025.

Vist l'informe de Secretaria-intervenció de data 14 de febrer de 2025, relatiu a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Taradell per a l'any 2025, i que consta a l'expedient.

Vista la reunió amb els/les representats del personal laboral de l'ajuntament, en data 28 de febrer de 2025, i la reunió amb els/les representats del personal funcionari de l'ajuntament, en data 31 de març de 2025, en les quals es van acordar els criteris generals de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2025.

Vist el Decret de l'Alcaldeessa núm.114/2025 d'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Taradell per a l'any 2025.



Vist allò que estableixen els articles 25 a 27 de la Refosa vigent a Catalunya en matèria de Funció Pública, aprovada per Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals i l'article 285 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

En exercici de les competències que tinc atribuïdes per l'article 53.1.h) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

RESOLC:

Primer.- Ratificar el Decret de l'alcaldeessa núm.114/2025 d'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Taradell per a l'any 2025, que conté les places vacants susceptibles de ser cobertes següents:

I.- PLACES DE NOVA CREACIÓ:

PERSONAL FUNCIONARI				
Denominació	Grup	Núm. vacants	Torn	Sistema Selectiu
Administratiu/va	C1	1	Lliure	Concurs-oposició
TOTAL		1		

Segon. Publicar l'oferta en el tauler d'anuncis de la corporació, al web municipal i en els diaris oficials: *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona*.

Tercer. Remetre una còpia de la resolució a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

7.- ENCÀRREC DE LA DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, I COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I L'ACCESSIBILITAT A LA RONDA VILADEMANY". Exp. e-1444/2024.

Vist que consta adjudicada l'obra per a l'execució del projecte: "Millora de la seguretat viària i l'accessibilitat a la Ronda Vilademany". Exp. e-1444/2024.

Vist que per a l'execució de les esmentades obres es fa necessari designar la direcció de l'execució de l'obra, així com la coordinació de la seguretat i salut.



Vist que en virtut d'un procediment de licitació de serveis, consta adjudicat a la mercantil Estudi 29 Serveis Arquitectònics, SLP el contracte "Servei d'assessorament i suport tècnic a la brigada municipal i als serveis tècnics de l'Ajuntament de Taradell", en que l'objecte del mateix, entre d'altres, consisteix en la direcció de l'execució de les obres i coordinació de la seguretat i salut el qual s'ha de portar a terme pel Sr. M.S.O.

Vist que el pressupost dels treballs de direcció d'execució de les obres i de coordinació de seguretat i salut és de 5.798,55€ (iva inclòs).

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Encarregar al Sr. M.S.O. (Estudi 29 Serveis Arquitectònics, SLP) la direcció de l'execució de les obres i coordinació de la seguretat i salut, per un import de 5.798,55€.

Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil Estudi 29 Serveis Arquitectònics, SLP (M.S.O.) i a la intervenció municipal.

8.- IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER DEMORA EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA "AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL AMB LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU ESPAI POLIESPORTIU ANNEX I ADEQUACIÓ DEL PAVELLÓ EXISTENT-FASE II CONSTRUCCIÓ DEL VOLUM DE CONNEXIÓ AMB EL PAVELLÓ EXISTENT I TANCAMENT DEL CONJUNT. EXP. 1287/2023.

Vist que en data 31/03/2025 per part de Secretaria s'ha lliurat la proposta de resolució següent:

"ANTECEDENTS

I.- La mercantil Serveis Integrals 360 Plus, SL és adjudicatària del contracte de l'obra municipal ordinària "Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent- Fase II. Construcció del volum de connexió amb el pavelló existent i tancament del conjunt", adjudicat el 13/11/2023.

II.- D'acord amb la clàusula quarta del contracte i les clàusules 4 i 18 del PCAP, les obres havien de realitzar-se en el termini de 9 mesos a comptar des de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, el 15/01/2024, essent la data de finalització de les mateixes el 16/10/2024.

Per acords de la Junta de Govern Local de dates 14/10/2024 i 16/12/2024 es va ampliar el termini d'execució de l'obra fins el 16/12/2024 i 31/01/2025, respectivament.

III.- La mercantil Serveis Integrals 360 Plus, SL, en data 28/01/2025, sol·licita, altre vegada, un increment en el termini d'execució de l'obra al·legant que s'han produït factors interns i externs, que han afectat a la planificació de les tasques a executar i que han comportat un endarreriment en l'execució de l'obra.



IV.- En data 31/01/2025 la direcció facultativa de l'obra lliura informe en el que es posa de manifest que el retard en l'execució de l'obra és per causa imputable al contractista pels motius que en el mateix queden recollits.

V.- La Junta de Govern Local, en la sessió del 10/02/2025 acorda el següent:

“Primer.- Denegar l'ampliació del termini d'execució de l'obra interessat per la contractista Serveis Integrals 360 Plus, SL atès que no existeixen causes justificades sobre el retard en l'execució de l'obra pels motius que consten en el cos d'aquesta resolució.

Segon.- Declarar l'incompliment del contracte per part del contractista Serveis Integrals 360 Plus, SL, per demora en el termini d'execució de l'obra.

La sanció que correspon aplicar és l'establerta a la clàusula 29 del PCAP de conformitat a l'establert a l'article 193 de la LCSP, de la qual aplicació en resulten les dades següents:

- *Data de finalització del termini d'execució del contracte (finalització segona pròrroga 31/01/2025).*
- *Sanció aplicable: 0,60€/dia per cada 1.000€ de contracte, iva exclòs.*
- *Les multes seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.*
- *S'imposaran sancions fins a la data de finalització i entrega de les obres.*

A aquest acord el contractista podrà formular al·legacions en el termini de 10 dies hàbils a la notificació del mateix.

Tercer.- Advertir al contractista que amb independència de la denegació de l'ampliació del termini d'execució de l'obra i de la imposició de penalitats, manté l'obligació de finalitzar l'obra adjudicada, sense perjudici d'aquesta administració d'adoptar les mesures que corresponguin en cas de persistir en l'incompliment del contracte.

Quart.- Atorgar al contractista un termini de 10 dies hàbils per tal que formuli les al·legacions i aporti la documentació que estimi convenient en relació a l'apartat segon d'aquest acord d'imposició de penalitats.

Cinquè.- Notificar el present acord al contractista Serveis Integrals 360 Plus, SL.

VI.- S'ha donat tràmit d'audiència al contractista per 10 dies, durant el qual i mitjançant instància de data 10/03/2025 amb número de registre 3076/2025, ha presentat les al·legacions que es transcriuen, literalment, a continuació:



Que aquesta part, no pot acceptar tal i com la direcció facultativa suggereix en el seu punt segon, que <<bona part d'aquests eren deguts a temes de coordinació de l'empresa>>, en cas de que la afirmació fos certa, no s' hagués concedit aquesta prorroga. El que si afirma aquesta part, i tal i com quedarà reflectit durant aquesta exposició, és que es la deficient coordinació de la direcció facultativa, és la que ha produït els endarreriments, i que ara eximint la seva culpa, vol traslladar la seva responsabilitat a la constructora fent ús de la potestat que se li concedeix per emetre aquest informe.

Que també cal destacar, que resulta tendenciós a aquesta part en l' expositiu quart, amb l' afirmació << que el mes de desembre quedaria pràcticament tot acabat a excepció del parquet, el qual, s'havia de col·locar un cop la resta d'actuacions a fer a la pista estiguessin enllestides.>>,es obvi, que no pot finalitzar-se aquest, si no es defineixen alguns elements previs que han quedat definits per part de la direcció facultativa durant els mes de febrer i on alguns ni tant sols estan definits. Properament farem referencia a aquests per que aquest il·lustre ens, podrà comprovar en les diferents actes a les que farem referencia, no produint-nos l' indefensió a la que pretén abocar-nos aquest "dictamen".

Que aquesta part, va sol·licitar la prorroga en base als següents factors:

- a) Error en el subministrament de les portes RF de l'obra.*
- b) Adaptació de porta d'entrada a la pista de grans dimensions per la façana sud; adaptació i re-col·locació d'instal·lacions existents.)*
- c) Connexió i finalització de l'escomesa contra-incendis.*
- d) Remats i acabats finals d'obra.*

Que la direcció facultativa, ha entès que no procedia en base als següents arguments i que aquesta part a peu d' aquestes emet les seves respectuoses al·legacions:

- a)Error en el subministrament de les portes RF de l'obra. (1 setmana)*

Pel que fa a les portes RF es va enviar l'últim plànol, corresponent a la zona de magatzem amb les noves portes que no estaven contemplades en projecte, el 15 d'octubre de 2024 i així queda recollit a l'acta 39. A més, el 14 de novembre de 2024 es va fer un repàs de totes les portes i es va adjuntar a l'acta número 43, per tant, el retard en el subministrament no està justificat.

Les portes RF específiques tenen uns termini elevats i es van discutir i definir en diverses ocasions (més de 3 o 4 vegades). Modificant el número de portes i les dimensions en diverses ocasions. (aquest fet va portar a error en el subministrament final). S'ha augmentat considerablement el número de portes RF previstes en projecte (finalment més de 10). Tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de valorar el increment de termini que comporta.

- b)Adaptació de porta d'entrada a la pista de grans dimensions per la façana sud; adaptació i re-col·locació d'instal·lacions existents. (1 setmana).*

Pel que fa a l'adaptació de la porta d'entrada de vehicles a la pista es va enviar la proposta definitiva d'aquesta porta el 28 de març de 2024 mitjançant correu electrònic i així queda reflectit a l'acta número 12. És l'empresa constructora qui,



fins a últim moment, no s'ha coordinat amb el ferrer per fer-ne el replanteig i dur a terme les adaptacions i recol·locacions d'instal·lacions pertinents, per tant, l'endarreriment actual no està justificat.

Aquesta exposició no és certa, tal i com indica l'acta 52 (22 de Gener), es demanen unes feines extres en la urbanització exterior (a nosaltres no se'ns havia informat que hauríem de fer modificacions en les instal·lacions existents) i a més a més es demana un canvi en l'estètica de la porta, passant de planxa llisa a lames metàl·liques. (gràcies a una recomanació de la EC, ja que segurament la planxa llisa hagués comportat un resultat final no desitjat)

c)Connexió i finalització de l'escomesa contra-incendis. (1 setmana)

Pel que fa a l'escomesa contra-incendis, és veritat que en projecte es preveia en una altra ubicació però el nou punt de connexió va quedar confirmat el 13 de novembre de 2024 per correu electrònic i incorporat a l'acta 43. Alhora, l'ajuntament es va cuidar de demanar el pressupost d'instal·lació de l'escomesa directament a AGBAR per agilitzar els tràmits. Així, dites obres no són motiu d'endarreriment, ja que podia haver estat resolt perfectament durant el més de gener.

Si són motiu d'endarreriments, perquè sense l'obra prèvia d'AGBAR feta (les feines les van fer la setmana del 10 de febrer) no es pot fer la connexió de l'escomesa, per tant hem hagut d'esperar a la seva intervenció per poder acabar la nostra. Es culpable la constructora d'aquest fet, qual la pròpia DF diu que se n'ha ocupat directament el promotor?.

d)Remats i acabats finals d'obra. (modificacions en acabats de Pladur i de cobertes transitables). (2 setmanes)

En quant als remats i acabats finals de temes de pladur i cobertes transitables, les modificacions i ajustos en els acabats es van resoldre a les actes 46 i 47 del 4 i 11 de desembre per tal que abans d'acabar l'any pogués estar tot acabat i, en canvi, a la visita d'obres feta el 29 de gener de 2025 encara quedava acabar el falç sostre de les grades i impermeabilitzar les cobertes transitables.

Entenem que està de de més, recordar que les festes de Nadal, no són hàbils. El fals sostre s'ha canviat respecte la definició de projecte (perfilaria i plaques de models diferents) i ja es va advertir que les plaques noves sol·licitades tenien un termini d'entrega més llarg (fet que la DF va acceptar) La impermeabilització de la coberta transitable sud també s'ha canviat respecte a la definida en projecte (cap sorpresa veient el reguitzell de canvis) demanant un preu contradictori que també s'indica en el correu de 23 de febrer. Entenc que no cal dir que aquest fet ha provocat un re estudi de la solució i una execució diferent.

Que resulta de nou sorprenent, que la Direcció facultativa conclougui que l'obra estava paralitzada perquè no es veien avenços durant la setmana de Nadal. El que si pot ser, es que aquest "sorprenent" argument, pretén no evidenciar, el següent:



- Que amb la Certificació de Gener, hem certificat a Origen PEC = 1 043 202 € (IMPORT PEC AJUDICAT 994 607,84) + 5% aprox. Valor que donaria per conclosa l'obra.
- Que el propassat diumenge 23 de febrer encara rebem un Mail per part de la DF (aparellador) discutint i negociant les feines addicionals pendents de certificar (algunes d'elles pendents d'executar per falta de definició o partida de projecte)
- Que, en les últimes actes del mes de Gener i Febrer trobem diverses indicacions de modificacions que es demanen sobre feines fetes i noves feines a executar amb un termini impossible d'assolir:

ACTA 55 – 12 de Febrer 2025 – S'indica clarament que es valorin feines addicionals per acabar l'obra, no previstes en projecte i que clarament afecten a l'entrega final de l'obra.

ACTA 54 – 5 de Febrer 2025 – Es demanen modificacions en la geometria de la barana exterior. / Es demana col·locar una sirena exterior gran en façana del pavelló vell. / No estan ni previstes en projecte ni la DF té clars els perfils de remats del paviment esportiu. (evidentment no ho assumirem) / Per temes purament estètics, ara es demana moure una finestra d'alumini de grans dimensions. (Estava col·locada seguint les indicacions gràfiques de projecte).

ACTA 53 - 29 de Gener 2025 – Amb la façana ja col·locada, ara es demanen modificacions estètiques en alguns punts de la façana, no es disposava de detalls constructius concrets. / Es demana un tancament de Pladur en altura no dibuixat en projecte ni previst en partides amb un grau de dificultat d'execució alt. (s'ha de preparar Preu Contradictori) / Es discuteixen temes amb AGBAR per la connexió de l'escomesa contra incendis. / Es donen indicacions concretes sobre temes d'instal·lacions, però sense planells de la senyalística d'emergència de projecte (portàvem unes 3 setmanes reclamant-ho)

ACTA 52 – 22 de Gener 2025 – S'estudia la urbanització exterior de la façana sud on s'ha de situar una porta metàl·lica de grans dimensions, s'indica que s'ha de fer una obra civil addicional i a més a més reconduir instal·lacions existents i executar dos passos i dues arquetes noves no previstes en projecte. (S'ha de valorar nou PC i executar les feines extres, sinó no es possible instal·lar la porta). De tot això no hi ha res previst i com bé indica el correu del 23 de Febrer encara es discuteixin aquest preus extres. És evident que totes aquestes feines no es poden fer en una setmana i per això es sol·licita ampliació de termini que ara la DF decideix denegar saben que s'han demanat moltíssimes coses extres que no estaven en projecte.

Que de tot l'exposat, aquesta part entén que tal i com queda reflectit a l'article 195 de la LCSP, el qual estableix que les ampliacions del termini d'execució, queda acreditat que les demores no son imputables al contractista.

Que aquesta part i segons el disposat el Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no correspon l'imposició de penalitzacions en contesta a una sol·licitud instada per aquesta part, corresponen l'incoació d'un nou expedient, reservant-nos la nul·litat o



anul·labilitat d'aquest expedient per no respectar les garanties establertes en el procediment.

Que aquesta part entén que per l'exposat s'ha d'incloure com a responsable a la Direcció facultativa, no tant sols perquè en els seus dictàmens obvia la realitat, sinó que emet les conclusions en benefici propi.

Que agrairíem també deixar pales que si la direcció facultativa entenia que aquests treballs haurien pogut estar executats uns mesos abans, podria dir-nos en quina acta ha fet constar aquests fets, després de revisar-ho no ens sona cap tipus de petició en aquesta direcció.

Que tal i com diu la direcció facultativa en el seu informe, a falta de repassos, entenem que procedeix realitzar l'acta de Final d'obra.

En el que sol·licita, bàsicament:

- *Es procedeixi a concedir la prorroga ja sol·licitada.*
- *En cas de pretendre iniciar un expedient sancionador a causa d'un suposat endarreriment, s'iniciï un nou procediment segons l'establert a l'art. 82, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i s'atorgui tràmit d'audiència.*
- *Es procedeixi a signar l'acta de final d'obra.*

VII.- En la tramitació del procediment, consten les actuacions següents:

- *Informe, de data 31/01/2025, lliurat per la Direcció facultativa de l'obra proposant la imposició de penalitats al contractista.*
- *Acord de la Junta de Govern de data 10/02/2025 declarant l'incompliment del contracte per part del contractista Serveis Integrals 360 Plus, SL, per demora en el termini d'execució de l'obra.*
- *Al·legacions formulades per el contractista dins el tràmit d'audiència atorgat al mateix.*

FONAMENTS DE DRET

I.- Competència per acordar la imposició de penalitats.

La competència per acordar la imposició de penalitats al contracte objecte del present correspon a la Junta de Govern Local per delegació del Ple en la sessió del 28/09/2023.

II.- Règim jurídic aplicable.

El règim jurídic aplicable relatiu a la imposició de penalitats per demora en el compliment de l'execució del contracte, ve determinat pels articles 192, 193 i 194 de la LCSP, així com per l'establert a la clàusula 29 del PCAP:



a) Clàusula 29 del PCAP:

“1. Compliment de terminis i correcta execució del contracte.

L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials que s'hagin fixat.

Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, conforme estableix l'article 193.3 de la LCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, consistent en 0,60€/dia de retard per cada 1.000€ del preu del contracte, iva exclòs. Tanmateix, cada vegada que les penalitats per demora en l'execució assoleixin la xifra del 5% del preu del contracte (iva exclòs), l'òrgan de contractació estarà facultat per resoldre el contracte o acordar noves penalitats.

L'Administració tindrà la mateixa facultat si l'empresa contractista incompleix parcialment, per causes que li siguin imputables, l'execució de les prestacions definides en el contracte.

La imposició de penalitats no exclou la indemnització a que pugui tenir dret l'administració pels danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.”

3. Procediment per a la imposició de sancions.

En la tramitació de l'expedient, a proposta del responsable del contracte, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions i, prèvia emissió dels informes pertinents, l'òrgan de contractació emetrà la seva resolució.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s'hagin d'abonar a l'empresa contractista, o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments esmentats.

Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat mitjançant la deducció dels pagaments o bé de la garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.



Les sancions que es puguin imposar per les infraccions que es regulen en aquest títol no impedeixen, si la infracció ocasiona danys i perjudicis a l'Ajuntament, que aquest pugui exigir la indemnització corresponent, i fer-ho, si escau, per via de constrenyiment. “

En aquest sentit, s'indica que el Responsable del Contracte – direcció facultativa de l'obra – en data 31/01/2025 lliura informe en el que es posa de manifest que el retard en l'execució de l'obra és per causa imputable al contractista pels motius que queden recollits en el mateix informe, proposant la imposició de penalitats.

I la Junta de Govern Local en data 10/02/2025 dicta acord declarant l'incompliment del contracte per demora del termini en l'execució del contracte, indicant les sancions que s'imposaran i atorgant un tràmit d'audiència al contractista per 10 dies hàbils.

b) Article 193 de la LCSP, estableix:

“1. El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

2. La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l'Administració.

3. Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

L'òrgan de contractació pot acordar la inclusió en el plec de clàusules administratives particulars d'unes penalitats diferents a les que enumera el paràgraf anterior quan, tenint en compte les característiques especials del contracte, es consideri necessari per a la seva execució correcta i així es justifiqui en l'expedient.

4. Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

5. L'Administració té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a l'incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s'hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars o quan la demora en el compliment d'aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.”

III.- Procediment per imposar penalitats.

D'acord amb la doctrina del Tribunal Suprem (Sentència 21/05/2019, Res. 652/2019, Recurs 1372/2017) s'estableix que les penalitats no responen a l'exercici d'una potestat sancionadora i que per a la seva imposició no es segueix un procediment específic de naturalesa sancionadora. Responen, en canvi, a



l'exercici d'una facultat coercitiva sobre el contractista per forçar el compliment del contracte.

La Llei de Contractes del Sector Públic, ubica la imposició de penalitats en fase d'execució contractual, sense que per al seu exercici hi hagi un procediment específic i diferenciat, si bé s'entén necessari que per a la seva imposició hi ha d'haver una proposta, una resolució i un tràmit d'audiència previ, no precisant l'aplicació supletòria de la Llei 39/2015, atès que amb la imposició de penalitats ens trobem davant d'una decisió executiva, acordada en el curs del procediment d'execució d'un contracte, quedant estipulat el seu procediment en el mateix.

D'acord amb l'article 194.2 de la LCSP, les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptant-se a proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.

IV.- Contestació al·legacions.

L'empresa Serveis Integrals 360 Plus, SL inicia les seves al·legacions manifestant que la Direcció facultativa de l'obra informa favorablement a la primera pròrroga concedida tot i posar de manifest que bona part dels factors que han portat a un endarreriment de l'obra son deguts a temes de coordinació de l'empresa i que en cas de que aquesta afirmació fos certa, no s'hauria concedit la pròrroga.

Doncs bé, en relació a aquest extrem tal i com la pròpia direcció facultativa de l'obra recull en el seu informe, la pròrroga només s'autoritza per aquells endarreriments aliens a l'empresa constructora, concloent que l'ampliació del termini d'execució de l'obra ho ha de ser en 2 mesos, i no en els casi 5 mesos que sol·licita el contractista. Per tant és evident que la direcció facultativa de l'obra no s'oposa a la pròrroga, però només en aquella part en que els endarreriments ho son per motius aliens a l'empresa constructora, tal i com així queda recollit en l'acord de la Junta de Govern en la sessió del di a 14/10/2024.

En relació a les al·legacions efectuades respecte dels motius pels quals es va sol·licitar pròrroga, es manifesta el següent:

a) Error en el subministrament de les portes RF de l'obra.

En relació a aquest extrem, al·lega la constructora que s'han modificat el número de portes i les dimensions en diverses ocasions i que aquest fet va comportar error en el subministrament final, augmentant considerablement el número de portes RF previstes en projecte (finalment més de 10).

Tal i com consta en l'informe lliurat per la Direcció facultativa de l'obra respecte de la imposició de penalitats, a l'acta 39 (octubre 24), es va entregar un plànol de les portes modificades respecte el projecte original i, a l'acta 43 (novembre 24) queda recollit que es va fer un repàs de totes les portes del projecte.



Tanmateix i per acord de la Junta de Govern Local en data 16/12/2024 es va atorgar una ampliació del termini d'execució de l'obra en un mes i mig, en el que un dels motius d'ampliació del termini d'execució ja va ser els diferents ajustos que es van haver de portar a terme quan a les a divisòries interiors, ignifugacions d'estructura, vestíbuls d'independència i portes RF.

b) Adaptació de porta d'entrada a la pista de grans dimensions per la façana sud; adaptació i re-col·locació d'instal·lacions existents.

L'empresa constructora al·lega que les motivacions realitzades per la Direcció de l'obra en el seu informe no son certes, atès que d'acord al recollit en l'acta 52 (22/01/2025) es demanen unes feines extres en la urbanització exterior i que a ells no se'ls havia informat que haurien de fer modificacions en les instal·lacions existents, demanant-se, a més, un canvi en l'estètica de la porta, passant de planxa llisa a lames metàl·liques, degut a una recomanació de la EC.

Respecte d'aquest extrem, no s'han demanat modificacions en les instal·lacions existents, sinó que al realitzar la rasa per amagar la guia de la porta corredera es va trobar un tub amb cablejat elèctric, per quin motiu es va demanar fer un registre de les instal·lacions existents (acta 52, gener 25). Aquesta rasa es va realitzar a petició del ferrer el qual va manifestar que era necessari un perfil inferior en tot el seu recorregut, incloent la porta corredera una porta d'evacuació, sense que hi pogués haver cap graó.

Pel què fa al canvi estètic al·legat, no és cert que s'hagi efectuat aquest. Tal i com és de veure en l'acta 41, el 31 d'octubre del 2024 es va tractar amb el ferrer com havia de ser la porta corredera, quedant definida la mateixa en aquesta data, acordant-se que la constructora portaria una mostra de les possibilitats per la planxa d'acabat de la porta. El 18/12/2024 (acta 48) la Direcció facultativa de l'obra reclama la mostra de la xapa de revestiment de la porta corredera, per tal de poder triar la millor opció i no va ser fins el 15/01/2025 (acta 52) que es va portar aquesta mostra, quedant validada el mateix dia.

El que és evident és que si el contractista hagués començat a realitzar aquests treballs mesos abans, aquests problemes també haurien sorgit abans. El que denota una falta de planificació constant en l'execució de l'obra, ja que en aquest cas no ha estat fins al mes de gener del 2025 no ha començat a mirar-se la referida porta quan ja ho podia haver fet, un any abans.

c) Connexió i finalització de l'escomesa contra incendis.

L'empresa constructora manifesta que aquest fet si que és motiu d'endarreriments, perquè sense l'obra prèvia d'AGBAR feta (segons manifesta les obres es van fer la setmana del 10 de febrer) no es pot fer la connexió de l'escomesa, i que per tant han hagut d'esperar a la seva intervenció per poder acabar la seva feina.

Respecte a aquest extrem, el 31 d'octubre de 2024 (acta 41) es va començar a plantejar per part de la constructora el tema de les BIES i que per tal de facilitar



a aquesta les feines, degut a la gran envergadura de les rases, la DF va proposar fer un canvi d'ubicació de l'escomesa i, per tant, canviant el recorregut. Aquest canvi de recorregut va quedar dibuixat la següent setmana, tal i com és de veure en l'acta 42 (novembre 24) i verificat per l'enginyeria una setmana més tard (acta 43- novembre 24).

Tenint en compte que es tracta d'unes feines en les que ha d'intervenir un extern, s'hauria d'haver tractat abans del 31 d'octubre aquest tema, si hagués estat així AGBAR hagués pogut intervenir abans, ja que es tracta d'unes feines independents de la resta d'obra i no interfereixen en l'endarreriment del cronograma.

Cal tenir present que la data final del contracte era el 16/10/2024 i estem parlant de que es tracta el tema de les BIES el 31/10/2024 per primera vegada.

d) Remats i acabats finals d'obra (modificacions en acabats de pladur i de cobertes transitables)

Respecte d'aquest extrem, en l'informe lliurat per la Direcció facultativa de l'obra es va posar de manifest que aquests remats i acabats finals relatius al pladur i cobertes transitables, les modificacions que es van efectuar van quedar resoltes en les actes 46 i 47 del 4 i 11 de desembre per tal que abans de finalitzar l'any pogués estar tot acabat. I en canvi, a la visita d'obra que es va fer el 29/01/2025 encara quedava restava pendent d'acabar el fals sostre de les grades i impermeabilitzar les cobertes transitables.

La constructora, manifesta que els dies de Nadal no són hàbils a efectes d'executar l'obra, donant a entendre que no podien avançar en els treballs per les referides festes.

Pel què fa aquesta al·legació manifestar que el termini d'execució de l'obra està fixat en dies naturals i que si durant el termini d'execució hi ha dies festius és la pròpia empresa la que ha d'establir una bona planificació de l'obra per donar compliment al termini d'execució de l'obra.

Tanmateix, la constructora posa de manifest que s'ha canviat el fals sostre respecte la definició del projecte, advertint que l'entrega d'aquestes plaques tenien un termini més llarg. També manifesta que la impermeabilització de la coberta transitable sud també s'ha canviat respecte de la definida en el projecte, el que ha comportat un re estudi de la solució i una execució diferent.

Amb aquesta al·legació no es desvirtuen les manifestacions efectuades per la direcció facultativa, la qual determina que aquest fet no és motiu d'endarreriment i sí el fet que durant pràcticament mig mes de desembre de 2025 l'obra va estar parada, tal i com es recull en l'acta 50 (desembre 2024) i que a principis de gener encara quedaven molts treballs a realitzar a banda de la instal·lació del parquet.

Tanmateix, la constructora fa unes al·legacions finals posant de manifest el següent:



1. Que amb la Certificació de Gener, hem certificat a Origen PEC = 1 043 202 € (IMPORT PEC AJUDICAT 994 607,84) + 5% aprox. Valor que donaria per conclosa l'obra.

Respecte d'aquest extrem, manifestar que tal i com és de veure en les diferents certificacions, pròrroques i modificació del contracte acordada en data 16/12/2024 durant l'execució de l'obra han sorgit treballs no previstos en el projecte el que ha comportat que el termini de l'obra s'allargués en 3 mesos i mig més, el que comporta que l'import final de l'obra sigui més elevat del que es va adjudicar inicialment.

2. Que el propassat diumenge 23 de febrer encara rebem un Mail per part de la DF (aparellador) discutint i negociant les feines addicionals pendents de certificar (algunes d'elles pendents d'executar per falta de definició o partida de projecte)

Es evident que, si a 23 de febrer 2025 no s'ha acomplert el cronograma de treball establert i l'obra encara no s'ha finalitzat, s'estiguin realitzant visites d'obra i tractant temes pendents d'executar.

En els casos en que durant l'obra s'han detectat punts en els que faltava definició en el projecte, aquests s'han tractat amb la major celeritat possible; així que si en data 23/02/2025 encara restava pendent alguna definició, insistim, es per falta d'organització i planificació de l'empresa constructora ja que les mateixes es podien haver demanat i resolt molt abans.

3. Que, en les últimes actes del mes de Gener i Febrer trobem diverses indicacions de modificacions que es demanen sobre feines fetes i noves feines a executar amb un termini impossible d'assolir:
 - a. ACTA 55 – 12 de Febrer 2025 – S'indica clarament que es valorin feines addicionals per acabar l'obra, no previstes en projecte i que clarament afecten a l'entrega final de l'obra.

Cal dir que a l'acta 55 tots els temes que es tracten tenen a veure amb temes finals que cal acabar de rematar a l'obra i preus contradictoris d'obres ja executades amb anterioritat.

- b. ACTA 54 – 5 de Febrer 2025 – Es demanen modificacions en la geometria de la barana exterior. / Es demana col·locar una sirena exterior gran en façana del pavelló vell. / No estan ni previstes en projecte ni la DF té clars els perfils de remats del paviment esportiu. (evidentment no ho assumirem) / Per temes purament estètics, ara es demana moure una finestra d'alumini de grans dimensions. (Estava col·locada seguint les indicacions gràfiques de projecte).

Respecte de la barana, consta a les actes que el canvi efectuat en la mateixa va ser només d'altura i no de geometria, passant de 90 cm a 75 cm.



Pel què fa a la sirena, tal i com és de veure en l'acta 54 només es decideix on s'ha de col·locar, ja que la mateixa consta prevista en el projecte.

En relació als perfils de remat del paviment, el remat del parquet amb portes i canvi de paviment són treballs que formen part de la pròpia col·locació del parquet, ja que és l'empresa instal·ladora qui sap quins tipus de perfils s'han de posar per al bon funcionament del paviment; si bé l'empresa constructora no s'ha preocupat de gestionar ni negociar amb els industrials i davant la manca d'actuació de la mateixa, la Direcció Facultativa s'ha vist en l'obligació d'intervenir i parlar directament amb el TEA3, industrial subcontractat per la constructora, per realitzar aquests remats.

Pel què fa a la finestra d'alumini, en projecte estava definit que la porta i finestra anessin enrasats a cara interior del parament exterior. En la mesura que les portes no han arribat, ni s'han col·locat fins a finals de febrer 2025, no s'ha pogut veure que la porta, per les seves característiques formals, no es podia enrasar a cara interior i calia que anés a la meitat. Per aquest motiu s'ha fet moure la finestra al mateix pla. El que és evident és que si les portes haguessin arribat abans s'hagués vist abans la problemàtica.

- c. ACTA 53 - 29 de Gener 2025 – Amb la façana ja col·locada, ara es demanen modificacions estètiques en alguns punts de la façana, no es disposava de detalls constructius concrets. / Es demana un tancament de Pladur en altura no dibuixat en projecte ni previst en partides amb un grau de dificultat d'execució alt. (s'ha de preparar Preu Contradictori) / Es discuteixen temes amb AGBAR per la connexió de l'escomesa contra incendis. / Es donen indicacions concretes sobre temes d'instal·lacions, però sense planells de la senyalística d'emergència de projecte (portàvem unes 3 setmanes reclamant-ho)

Respecte de les modificacions estètiques a la façana, com en qualsevol obra, en el moment dels remats finals apareixen temes que cal acabar d'ajustar per tal que quedi bé en obra. En aquest cas, no eren modificacions estètiques que requerissin un detall constructiu, sinó remats finals degut, sobretot, a la mala execució i definició final dels mateixos per part de la constructora, els quals no garantien un bon funcionament.

Pel què fa als tancaments de pladur, aquest forma part de les obres corresponents al falç sostre del porxo de la façana est. Tal i com és de veure en l'acta 14 (abril 24) va ser acordat en aquesta data, i al juny del 24 (acta 24) es va concretar la forma en com s'havia de fer. Per tant a l'acta 53 (gener 25) només es va recordar per part de la Direcció Facultativa que aquests treballs encara no s'havien fet, quan ja feia mitg any que havia d'estar fet.

Pel què fa la senyalística instal·lacions, si bé es cert que no hi havia plànols en el projecte, no es tracta d'un tema tècnic. En el moment que la constructora ha demanat solució aquesta s'ha donat a la major brevetat de temps.



- d. ACTA 52 – 22 de Gener 2025 – S'estudia la urbanització exterior de la façana sud on s'ha de situar una porta metàl·lica de grans dimensions, s'indica que s'ha de fer una obra civil addicional i a més a més reconduir instal·lacions existents i executar dos passos i dues arquetes noves no previstes en projecte. (S'ha de valorar nou PC i executar les feines extres, sinó no es possible instal·lar la porta). De tot això no hi ha res previst i com bé indica el correu del 23 de Febrer encara es discuteixin aquest preus extres. És evident que totes aquestes feines no es poden fer en una setmana i per això es sol·licita ampliació de termini que ara la DF decideix denegar saben que s'han demanat moltíssimes coses extres que no estaven en projecte.

Respecte d'aquest extrem, es dona per contestat en l'apartat b) Adaptació de porta d'entrada a la pista de grans dimensions per la façana sud; adaptació i recol·locació d'instal·lacions existents, atès que s'està referint al mateix.

V.- Conclusions.

De tot l'exposat queda palès que l'endarreriment en l'execució de l'obra és per causa imputable al contractista per una manca total de planificació i coordinació en l'execució de les obres, havent d'estar constantment la Direcció Facultativa de l'Obra ajudant a la constructora per tal de poder avançar en els treballs i finalment poder finalitzar l'obra.

Per tant i en la mesura que la demora és íntegrament imputable al contractista i no sent precisa la intimació del contractista, aquest Ajuntament podrà optar indistintament per remissió expressa de la clàusula 29 del PCAP per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte previstes en l'apartat 3 de l'article 193 de la LCSP.

D'acord amb l'informe lliurat per la DO en data 31/01/2025 atès l'estat actual de l'obra, l'opció més adequada és la imposició de les penalitats estipulades en el PCAP.

Per tal de poder aplicar les penalitats es tindran en compte les dades següents:

- Data de finalització del termini d'execució del contracte (finalització segona pròrroga 31/01/2025). A dia d'avui: 59 dies de retard.
- Sanció aplicable: 0,60€/dia per cada 1.000€ de contracte, iva exclòs (import adjudicat, inicialment, 994.607,84€ iva exclòs), el que en resulta una sanció diària de 596,76€.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer.- Imposar una penalitat per import de 596,76€ per cada dia de retard en l'execució de l'obra, al contractista Serveis Integrals 360 Plus, SL del contracte de l'obra municipal ordinària "Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent-Fase II Construcció del volum de connexió amb el pavelló existent i tancament del



conjunt", per haver incorregut en incompliment dels terminis d'execució de l'esmentat contracte.

A data 31/03/2025, la constructora Serveis Integrals 360 Plus, SL porta un retard de 59 dies el que suposa una penalitat de 35.208,84€.

Segon.- Executar i fer efectiva aquesta penalitat mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.

Tercer.- Imposar sancions diàries per l'import de 596,76€ fins a la data de finalització i entrega de les obres.

Quart.- Notificar la present resolució a Serveis Integrals 360 Plus, SL i a Intervenció per tal que dedueixin dels pagaments que hagin d'abonar-se al contractista la penalitat d'import 35.208,84€."

Atès que s'ha notificat a la mercantil Serveis Integrals 360 Plus, SL l'acord de la Junta de Govern local de 10/02/2025 pel que es va declarar l'incompliment del contracte per demora en el termini d'execució de l'obra i informant sobre la sanció a imposar.

Per unanimitat i per delegació del Ple en la sessió del 28/09/2023, s'acorda:

Primer.- Imposar una penalitat per import de 596,76€ per cada dia de retard en l'execució de l'obra, al contractista Serveis Integrals 360 Plus, SL del contracte de l'obra municipal ordinària "Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent-Fase II Construcció del volum de connexió amb el pavelló existent i tancament del conjunt", per haver incorregut en incompliment dels terminis d'execució de l'esmentat contracte.

A data 31/03/2025 (aquest inclòs), la constructora Serveis Integrals 360 Plus, SL porta un retard de 66 dies el que suposa una penalitat de 39.386,16€.

Segon.- Executar i fer efectiva aquesta penalitat mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.

Tercer.- Imposar sancions diàries per l'import de 596,76€ fins a la data de finalització i entrega de les obres.

Quart.- Notificar la present resolució a Serveis Integrals 360 Plus, SL i a la Intervenció per tal que dedueixin dels pagaments que hagin d'abonar-se al contractista la penalitat d'import 39.386,16€."



9.- ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2022.02). CONTRACTACIÓ DE LA MERCANTIL BORAUDIT, SL PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS RELATIUS A L'AUDITORIA PÚBLICA DE COMPTES DE LA FUNDACIÓ ARPA I ESCOLES BRESSOL DE TARADELL. LOT 1. Exp. e-1465/2024.

El CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'Àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.

D'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 2023/53, de data 29 de juny de 2023 i publicats al Perfil de contractant de l'entitat, la Comissió Executiva, en la seva sessió ordinària, de data 5 de març de 2024, va acordar adjudicar l'Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen amb el següent ordre classificatori:

Adjudicatari	Lots adjudicats
ABAD SALTO Empresa SLP	1, 5 i 13
ACTUALTIC SL AUDITORS	22
ALFREDO ESTEVE VIOQUE	12
AUDICUBIC SL	7, 11, 16 i 17
AUREN AUDITORES SP SLP	1, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 i 18
BNFIX PICH AUDITORES SLP	9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 i 23
BORAUDIT SL	1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21
CONSULTORIA EN GESTION INNOVADORA SL	1, 5, 6, 8, 13, 23, 24, 25 i 26
CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL	5, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19 i 21
CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP	1, 2, 3, 4, 23, 24, 25 i 26
EMILIO JOSÉ SILVA FERNÁNDEZ	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20 i 21
ERNST & YOUNG SL	1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 26
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26
GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA SA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 i 26



GLOBAL & LOCAL AUDIT	5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 i 26
GNC ASSURANCE & ADVISORY SLU	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 i 26
GNL RUSSELL BEDFORD AUDITORS SL	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13
GPM AUDITORS ASSOCIATS SL	9, 10, 12, 18, 24 i 26
KPMG AUDITORES SL	14 i 18
MAZARS AUDITORES SLP	1, 5, 9, 18 i 23
OBJETIVO TARSYS SL	22
PLETA AUDITORES SLP	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 i 26
RSM SPAIN AUDITORES SLP	1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 i 21
UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 i 26

En data 10 d'abril de 2024 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius de l'Acord marc.

En data 2 de juliol de 2024, la Comissió Executiva del CCDL, va aprovar la cessió definitiva de l'adjudicació de l'Acord marc de serveis de col·laboració amb intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2022.02), prèvia acceptació de l'ACM en la sessió de la Comissió de Presidència de data 11 de juny de 2024. Es procedeix a la formalització.

Consta a l'expedient informe de necessitat lliurat en data 16/12/2024 per secretaria, així com l'acord d'inici de l'expedient de contractació adoptat a la Junta de Govern Local en la sessió del mateix dia 16/12/2024 i posterior modificació de l'acord a la Junta de Govern Local en la sessió del 10/03/2025, pels quals es proposa la contractació del servei d'assistència tècnica per a la col·laboració amb l'òrgan interventor per la realització de treballs relatius a les auditories públiques de comptes de les Fundacions: Arpa i Escoles Bressol de Taradell, mitjançant l'adhesió a l'acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya, Exp. 2022.2 (Lot 1).

Vist la clàusula 39 del PCAP que regula l'Acord marc, en la qual estableix la possibilitat d'adjudicar el contracte directament a qualsevol de les empreses seleccionades en l'acord marc sempre i quan l'import anual del servei sigui inferior a la suma de 15.000€. Vist la clàusula 41 del PCAP, que disposa que per als contractes basats d'import inferior a 15.000€, iva exclòs, la constitució de la garantia definitiva serà potestativa per l'òrgan de contractació.

Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 14/10/2013, va acordar aprovar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya realitzada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de Catalunya conjuntament amb l'Associació Catalana de Municipis.

Atès que existeix crèdit suficient i adequat a l'aplicació pressupostària 00015 92000 22725.



Vist l'oferta presentada per l'adjudicatària de l'Acord Marc, Boraudit, SL i que consta a l'expedient.

Vist l'informe de necessitat.

Vist l'informe lliurat per la Intervenció.

Vist l'informe lliurat per Secretaria.

Vist els articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 3a de la LCSP i la DA 5a de la LBRL, respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l'adhesió a aquestes.

Vist els articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Vist els articles 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

Vist els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen l'Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2022.02), aprovats per la Resolució de Presidència núm. 2023/53 del CCDL, de data 29 de juny de 2023, i publicats al perfil de contractant de l'entitat.

Vist que la competència com a òrgan de contractació correspon a la Junta de Govern Local, per raó de les delegacions municipals a favor d'aquest òrgan adoptades per Decret d'Alcaldia número 189/2023.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Taradell a l'Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2022.02).

Segon.- Aprovar la contractació a l'empresa adjudicatària Boraudit, SL, per un període de 1 any, amb la possibilitat de prorrogar el contracte en 2 pròrrogues d'un any cadascuna d'elles, pel què la seva durada total serà, com a màxim, de 3 anys, en les modalitat següents:

Serveis de col·laboració amb intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions per 1 any de contracte:

Nom d'entitat a auditar	Lot	Any (exercici)	Nombre d'hores	Preu/hora	Import total (exclòs IVA)	Data lliurament
Fundació ARPA	1	2024	36	50	1.800,00€	30/05/2025



Fundació Bressol	Escoles	1	2024	42	50	2.100,00€	30/05/2025
------------------	---------	---	------	----	----	-----------	------------

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 4.719,00€ que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2025, a càrrec de l'aplicació pressupostària 00015 92000 22725, a favor de la mercantil Boraudit, SL.

Quart.- Assumir el compromís de dotar el pressupost municipal de consignació adequada i suficient per a fer front a la despesa per als futurs exercicis, atès que ens trobem davant d'una despesa de caràcter plurianual, de conformitat als imports i anualitats següents:

Aplicació pressupostària o la que s'habiliti a l'efecte	Exercici	Import
00015 92000 22725	2026	4.719,00€
00015 92000 22725	2027	4.719,00€

Restant, la despesa corresponent a l'anualitat 2026 i 2027, subordinada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal de l'esmentat exercici, d'acord amb el previst a l'article 174.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Cinquè.- Dispensar la constitució de la garantia definitiva del contracte, de conformitat amb el que preveu la clàusula 41 del PCAP que regula l'acord marc.

Sisè.- Remetre al Registre Públic de Contractes de la generalitat de Catalunya, en el termini d'un mes comptador des de l'aprovació de l'adhesió a l'acord marc, la informació relativa a la mateixa als efectes que preveu l'article 346 de la LCSP i en compliment de les obligacions de publicitat establertes per la Llei de Transparència.

Setè.- Publicar aquests acords al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Taradell.

Vuitè.- Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària, Boraudit, SL, i a l'ACM (per EACAT).

Novè.- Comunicar els acords precedents a la Intervenció municipal.

10.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I L'ACCESSIBILITAT A LA RONDA VILADEMANY". Exp. e-1444/2024.

Vist que la companyia Curnal Invest, SL, és adjudicatària del contracte de les obres per l'execució del projecte: "Millora de la seguretat viària i l'accessibilitat a la Ronda Vilademany". Exp. e-1444/2024.

Vist que la mateixa, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut relatiu a l'execució de l'obra esmentada, havent estat informat favorablement per l'arquitecte tècnic Sr. M.S.O., en data 25 de març de 2025.



Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres per l'execució del projecte: "Millora de la seguretat viària i l'accessibilitat a la Ronda Vilademany". Exp. e-1444/2024, presentat per la mercantil Curnal Invest, SL.

Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil Curnal Invest, SL i, al Sr. M.S.O.

11.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL LOT 2. MILLORA ACCESSIBILITAT DEL NUCLI URBÀ DE TARADELL (APARCAMENT DEL 1-O) DEL CONTRACTE: EXECUCIÓ DEL PROJECTE MILLORES PER A LA SEGURETAT I ACCESSIBILITAT DEL NUCLI URBÀ DE TARADELL. EXP. 887/2024.

Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 29 de juliol de 2024, va acordar adjudicar a la mercantil Ingenieria Constructora Manresana, SL, el Lot 2. Millora accessibilitat del nucli urbà de Taradell (aparcament del 1-O) del contracte "Contractació de les obres per l'execució del projecte millores per a la seguretat i accessibilitat del nucli urbà de Taradell (millora de diferents itineraris de vianants del nucli urbà i millora de l'accessibilitat a l'aparcament del 1-O)."

Vist que el termini d'execució de les obres es va fixar en 4 mesos a comptar des de la seva autorització.

Vist que en data 03/10/2024 es va signar l'acta de comprovació del replanteig, en la que el contractista va manifestar la seva voluntat de suspendre l'inici de l'execució de l'obra, atès la impossibilitat d'obtenir els materials necessaris per l'execució de l'obra.

Vist que per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 7/10/2024 es va aprovar la suspensió de l'inici de les obres sol·licitades per l'adjudicatària fins a un termini màxim de 2 mesos.

Vist que en data 03/12/2024 es va signar l'acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de les obres, essent el termini de finalització de les obres el 04/04/2025.

Vist l'informe lliurat per la Direcció Facultativa de l'Obra, en data 01/04/2024, en el que informa sobre la necessitat d'ampliar el termini d'execució de les obres fins el 31/05/2025 d'acord amb les justificacions que en el mateix queden contingudes i que es transcriu a continuació:

"PRIMER.- El 3 de desembre de 2024 es va signar l'acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de les obres.

Dins de l'acta es feia constar que s'havia suspès el termini d'inici per un termini màxim de 2 mesos per acord de la Junta de Govern Local en la sessió del dia 07/10/2024.



Així, donat que el termini d'execució d'aquesta obra és de 4 mesos el termini màxim per acabar-se és el 4/04/2025.

SEGON.- *Posteriorment hi ha hagut incidències que impedeixen el compliment d'aquest termini, al haver-se cregut necessari adaptar el projecte al nou Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.*

Això ha implicat modificar el pendent de la rampa, ampliant el seu recorregut, adaptar el disseny de les baranes i la formació d'un sòcol que afecta als murs.

Aquest fet implica modificar els plànols del mur prefabricat d'acabat texturitzat. Pel fet que la única empresa que realitza aquest tipus de texturitzat és Roura Anglada, ha calgut atendre's als seus nous terminis d'entrega.

Així per tal de donar compliment als requisits del projecte i al compliment del D.209/2023, caldrà ampliar el termini d'acabament de les obres fins el 31/05/2025."

Per unanimitat, s'acorda:

Primer.- Ampliar el termini d'execució de l'obra "Lot 2. Millora accessibilitat del nucli urbà de Taradell (aparcament del 1-O) del contracte "Contractació de les obres per l'execució del projecte millores per a la seguretat i accessibilitat del nucli urbà de Taradell (millora de diferents itineraris de vianants del nucli urbà i millora de l'accessibilitat a l'aparcament del 1-O)" fins el 31/05/2025.

Segon.- Notificar el present acord a la mercantil Ingenieria Constructora Manresana, SL i, a M.S.O.

12.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS.

Vista la relació de factures núm. 2025-0008 corresponent a factures rebudes, i que han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 40.995,39 euros, corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l'Ajuntament de Taradell.

Vist l'informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a un any o subministraments recurrents.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació de factures núm. 2025-0008 ateses les necessitats de l'Ajuntament de Taradell, quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de la mateixa.



Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2025-0008 per un import líquid de 40.995,39 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per l'Ajuntament de Taradell, reconeixent l'obligació de pagament.

Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de factures referenciada.

13.- APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS.

Vist que s'ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no recurrents, de termini inferior a 1 any i d'import corresponent a contractes menors.

Per unanimitat s'acorda:

Primer.- Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions i pels imports següents:

RC	Exp.	Empresa	Contracte	Import € (iva inclòs)
3406	e-547/2025	Talleres Palautordera, SA	Treballs d'instal·lació de cortina elevable mixta motoritzada pel nou pavelló.	21.852,60€

Segon.- Aprovar i autoritzar la disposició de la despesa pels imports indicats i, a favor de cadascuna de les empreses relacionades.

Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.

Quart.- Notificar aquest acord a les empreses relacionades.

Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció d'aquest Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l'Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 19:00 hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.

M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor